

TruckCamper-Projekt

Tagesplaner

Inhaltsverzeichnis

Tagesplaner	1
Reparaturbeginn in Gremsdorf am Sa. 15.06.2013	2
Gastank	3
Kühlschrank	4
WoMo Batterie	4
Trittstufe	5
Oberlichtleiste	6
Anhängerkupplung	6
Stromgenerator	7
Gasanschluss.....	7
Schlauchschelle.....	7
Roststellen	7
Auspuff	8
Elektro-Anschlusskasten.....	8
Seitenteil Generator herstellen	8
Seitenteil Abwasser herstellen	9
Außendusche	10
ToDo-Liste.....	10

TruckCamper-Projekt

Seitenteil hinten links oben.....	13
Seitenteil hinten rechts oben	13
Dach rechts, lokaler Holzschaden.....	14
Body unter Gastank, lokaler Holzschaden.....	14
Heck komplett	15

Reparaturbeginn in Gremsdorf am Sa. 15.06.2013

TruckCamper-Projekt

Gastank

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Gastank ausbauen	Der Gastank war falsch eingebaut. Die Befestigungsschrauben wurden durch den Boden gebohrt und von außen mit Muttern befestigt. Dabei schauten die Schrauben soweit heraus dass sie bei aufgeladener Kabine auf der Bordwand auflagen und diese beschädigten.	17.05.2013
2	Grundplatte herstellen Aus Aluminium Blech wurde eine Grundplatte erstellt die dann die Gastankhalterungen aufnahmen.	Der Gastank wurde im Gasfach eingebaut ohne die Befestigungshalter zu unterfüttern. Dadurch wurde das Kunststoff ohne Unterstützung gegen den Boden gezogen, wodurch die Schrauben nie fest wurden und der Kunststoff immer weiter nachgab.	
3	Grundplatte einsetzen und Gastankhalterungen montieren	Dadurch wurde eine sichere Befestigung erstellt, bei der die Linsenköpfe der Schloss schrauben außen und die Muttern innen sind, jetzt kann die Kabine sauber aufliegen ohne die Bordwand zu beschädigen	
4	Gastank wieder einbauen und Dichtigkeit prüfen		
5	Zusätzlicher Gasflaschen Anschluss	Um im Ausland oder bei längerem Aufenthalt die Gasversorgung über Flaschen zu ermöglichen, wurde ein zusätzlicher Gasschlauch mit Kupplung, Druckminderer und Adapter erstellt	

TruckCamper-Projekt

Kühlschrank

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Fehlersuche: Mit 12 V funktioniert Kühlschrank nicht obwohl bei direkter Ansteuerung das Heizelement heiß wird.		23.05.2013
2	Mit Gas funktioniert Zündung der Gasflamme und Heizung, schaltet jedoch nach einiger Zeit ab und die gelbe Lampe leuchtet.		
3	Auf 220 Volt funktioniert der Kühlschrank einwandfrei.		
4	Fehlerursache: Die Steuerplatine ist defekt und wurde gegen eine verbesserte MICRO P-711 ausgetauscht danach volle Funktion in allen Betriebsarten.		

WoMo Batterie

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Vorhandene Batterie ausgebaut	Es wurde eine stärkere Gel-Batterie eingesetzt	25.05.2013
2	Alle Anschlusskabel wurden mit neuen Schraubösen versehen da die Anschlüsse teilweise nicht richtig dimensioniert und mangelhafte Verbindung hatten.	Dadurch werden Kriechströme vermieden die zum vorzeitigen entladen der Batterie führen	
3	Alle Überarbeiteten Verbindungen wurden auf saubere Trennung und Strombedarf geprüft.	Außer Gaswarngerät sind alle Verbraucher abschalt- und trennbar	
4	Alle Verbindungen durch Schraubanschlüsse wieder hergestellt.		

TruckCamper-Projekt

Trittstufe

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Trittstufe provisorisch anhalten , ausmitteln und Bohrlöcher markieren Bolzen Länge ausmessen und festlegen	Nicht alle Löcher gehen durch, teilweise Mauerschrauben 10mm eingesetzt Schloßschrauben M8x80, Scheiben 8mm, Muttern M8 in Edelstahl	01.08.2013 02.08.2013
2	Trittstufe mitnehmen und Roststellen beseitigen sowie Farbe ausbessern	Abgeschliffen, mit Sprühdosen vor- und nachlackiert.	03.08.2013
3	Bolzen besorgen oder mit Grundplatte herstellen	Bolzen Durchmesser 8mm Grundplatte mit Zinkspray behandeln	02.08.2013
4	Holzbalken Befestigungslöcher bohren und Bolzen einsetzen Holz mit Schutzlack versiegeln	Bohrlöcher 8mm Bolzen Wasserdicht einsetzen	02.08.2013 09.08.2013
5	Trittstufe ausgemittelt montieren	Trittstufe mit Dichtkleber und hergestellten Verdreh Sicherungen für Schloßschrauben, befestigt	09.08.2013
6	Klappbare Trittstufe überprüfen und ggf. herrichten	Verbogenes Auge gerichtet, Korrosion beseitigt und nachlackiert, Verrostete Bolzen sandgestrahlt und verzinkt. Trittstufe angebaut.	12.08.2013 13.08.2013 14.08.2013
7	Nummernschild Beleuchtung erneuern und anschließen	Zusätzlichen Massedraht auf Lampengehäuse gelötet Lampengehäuse in die Trittstufe eingesetzt, Stecker angeschlagen und angeschlossen	15.08.2013 16.08.2013

TruckCamper-Projekt

Oberlichtleiste

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Oberlichtleiste mitnehmen,		01.08.2013
2	Oberlichtleiste ausbeulen		13.11.2013
3	Oberlichtleiste Korrosion beseitigen		14.11.2013
4	Oberlichtleiste Farbe ausbessern		14.11.2013
5	Oberlichtleiste anpassen, anschließen und abgedichtet montieren		4.12.2013

Anhängerkupplung

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Anhängevorrichtung von der Trittstufe abbauen		01.08.2013
2	Anhängevorrichtung mitnehmen		03.08.2013
3	Anhängevorrichtung entrostern		03.08.2013
4	Anhängevorrichtung mit Hammerit Metallschutzlack streichen		03.08.2013
5	Anhängevorrichtung in 3 Teile zerlegen und einlagern	Wird zur Zeit nicht benötigt	05.08.2013

TruckCamper-Projekt

Stromgenerator

Gasanschluss

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Gashahn am Tank zudrehen, Gasanschluss an der Seitenwand lösen und abschrauben. Zwischenstück ausbauen.	20er Gabelschlüssel - Generatorseite 21er Gabelschlüssel- Tankseite 19er Nuss – Zwischenstück Tankseite 24er Ringschlüssel- Mutter	16.08.2013
2	Korrosion durch Sandstrahlen und verzinken entfernen		16.08.2013
3	Zusätzliche Verstärkungsplatte herstellen		16.08.2013
4	Verstärkungsplatte auf Gehäuse nieten		20.08.2013
5	Gasschlauch beidseitig wieder anschließen		20.08.2013

Schlauchschelle

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Verrostete Schlauchschelle entfernen		20.08.2013
2	Schlauch sandstrahlen		22.08.2013
3	Schlauchschelle verzinken und einsetzen		23.08.2013
4	Schlauch aufschieben und mit Schlauchschelle befestigen		23.08.2013

Roststellen

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Roststellen am Generator behandeln und mit Hammerit lackieren		
2	Spannbügel am Gasventil entrostet	Spannbügel sandgestrahlt, verzinkt und wieder eingesetzt.	23.08.2013

TruckCamper-Projekt

Auspuff

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Auspufftopf entrostern und behandeln		
2	Auspuffrohr Halter sandstrahlen und verzinken		26.07.2013
3	Auspuffrohr Schellen besorgen		10.06.2013
4	Auspuffrohr schlitzen und mit neuen Schellen montieren		Dez.2014
5	Auspuffrohr am Seitenteil befestigen		Dez.2014

Elektro-Anschlusskasten

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Anschlusskasten neu befestigen	Statt Schraubverbindung mit Holzklotz, Nietverbindung mit Blindnieten hergestellt	06.08.2013
2	Anschlüsse verkleinern, Deckel geht nicht zu	Anschlüsse platzsparend verlegt und Deckel geschlossen	23.08.2013

Seitenteil Generator herstellen

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Seitenteil Trägerplatte aus PSP-Platte herstellen		20.08.2013
2	Holzleisten zuschneiden, streichen und aufkleben	Camping Kleber	23.08-06.09.2013
3	GFK-Platte reinigen und auf neue PSP-Platte aufkleben	Camping Kleber	30.08.2013
4	Seitenteil mit Styropor ausfüllen		22.10.2013
5	Außenplatte - GFK mit PSP verstärkt aufkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	23.10-25.10.2013
6	Außenplatte zu Blechgehäuse abdichten	Weißer Kleber aus Kartusche	25.10.2013
7	Serviceklappe einbauen	Dekalin Dichtungsmasse	25.10-29.10.2013
8	Löcher und Unebenheiten verkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	25.10.2013
11	Seitenstrahler aufkleben und -schrauben	Dekalin	13.11.2013

TruckCamper-Projekt

Seitenteil Abwasser herstellen

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Seitenteil Trägerplatte aus PSP-Platte herstellen		16.08.2013
2	Holzleisten zuschneiden, streichen und aufkleben	Camping Kleber	16.08-05.09.2013
3	GFK-Platte reinigen und auf neue PSP-Platte aufkleben	Camping Kleber	16.08-23.08.2013
4	Leiste für Wanne auf Rückseite kleben	Camping Kleber	10.09.2013
5	Träger montieren	Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung	12.09-13.09.2013
6	Seitenteil mit Styropor ausfüllen		18.10.2013
7	Außenplatte - GFK mit PSP verstärkt aufkleben		18.10-22.10.2013
8	Obere Serviceklappe eingesetzt	Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung	22.10.2013
9	Untere Serviceklappe eingesetzt	Dekalin Dichtungsmasse und Verschraubung	23.10.2013
10	Löcher und Unebenheiten verkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	25.10.2013
11	Seitenstrahler aufkleben	Dekalin	13.11.2013

TruckCamper-Projekt

Außendusche

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Den Wasserhahnkasten reinigen		05.08.2013
2	Die beiden Hälften des Wasserkasten verkleben		11.09.2013
3	Duscharmatur einsetzen		13.09.2013
4	Dichtungen besorgen	Jürgen lässt fertigen	18.10.-6.11.2013
5	Absperrhähne abdichten		5.11.2013
6	Wasserkasten Fugen verkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	8.11.2013
7	Wasserkasten einbauen und anschließen	Dekalin Dichtungsmasse	4.12-06.12.2013

ToDo-Liste

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Bemaßungen aufnehmen Hinten Rechts	Generator Foto	24.09.2013
2	Bemaßungen aufnehmen Alkoven		16.10.2012
3	Außendusche verkleben	Fotos vorher -nachher	10.09. -18.09.2013
4	Heckklappe modifizieren	Passt nicht ganz rein	01.10.2013
5	Dach-Ecke hinten rechts fertigstellen	Material auftragen	-27.09.2013
6	Dach mit Bitumen streichen		03.09-31.10.2013
7	Body mit Bitumen streichen	Hinten unter Aggregat	03.09-30.12.2013
8	PSP-Platte Links hinten herstellen	1830x812	11.09. -08.10.2013
9	Dichtungen für Wasser-Anschluss Außendusche besorgen	Jürgen hat 30 Stück gefertigt	6.11.2013
10	Blech unter den Gastank zur Holzstabilisierung einsetzen 1100x200x3	mit Bitumen versiegeln	09.10-17.10.2013
11	Masseanschlüsse vorne links außen überarbeiten	Zoll Stiftschraube besorgen	10.09-8.11.2013
12	Gummipuffer Frontseite Befestigung morsch		10.09.-24.10.2013
13	Alufolie auf Rückwand kleben 86x15 und 90x15		n.a.
14	Klotz oben rechts montieren, Seitenwand anpassen.		01.10-28.11.2013
15	Heckkamera Durchführung einsetzen und anpassen	Weißer Kleber aus Kartusche	11.10.-7.11.2013
16	Heizungsauspuff montieren	Asbestschnur kaufen	7.10-9.10.2013

TruckCamper-Projekt

17	Spalt zwischen Sitzbank und Staukasten hinten abdichten		11.10.2013
18	Heck wand Ausschnitte aussägen		01.10.2013
19a	Wasserablauf an die Regenrinne montieren und versiegeln	2x hinten	23.10-
19b	Wasserablauf an die Regenrinne montieren und versiegeln	2x vorne	21.05.2014
20	Schloßschrauben zwischen Seitenteilen und Trittstufe einsetzen	Schloßschrauben M8x50, Scheiben, Mutter in Edelstahl	2.10. -9.10.2013
21	Trittstufe zu Seitenteilen - Spalte verschließen	Weißer Kleber aus Kartusche	9.10-13.11.2013
22	Holzleiste senkrecht für Kunststoffwanne vorne	Herstellen und einkleben	10.10.2013
23	Seitenteile von hinten verfugen	Weißer Kleber aus Kartusche	10.10-13.11.2013
24	Seitenteile und Unterboden mit Bitumen nachstreichen		30.12.2013
25	Abwasserwanne zu Seitenteil befestigen		15.10.2013
26	Abwasserwanne verfugen	Weißer Kleber aus Kartusche	15.10.2013
27	Seitenstrahler rechts und links aufkleben	Dekalin und Schrauben	13.11.2013
28	Heckteil verfugen	Weißer Kleber aus Kartusche	29.11-4.12.2013
29	Heckkamera montieren und anschließen	Weißer Kleber aus Kartusche	04.12-05.12.2013
30	Neue Außenleuchte am Heck anbringen		04.12-05.12.2013
31	Wasserwagen 4 Stück montieren		19.12-20.12.2013
32	Heckklappe neue Schlösser einbauen		12.11-13.11.2013
33	Heckklappe reinigen und einbauen	Dekalin Dichtungsmasse	13.11.2013
34	Heckfenster einbauen	Dekalin Dichtungsmasse	05.11.2013
35	Außensteckdose, Holz aussägen. einsetzen und montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	05.11-07.11.2013
36	Hubstützenstecker anschließen und einbauen	Dekalin Dichtungsmasse	8.11.2013
37	Heckleuchten anschließen und montieren	Dekalin Dichtungsmasse	13.11.2013
38	Heckleiter montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	13.12.2013
39	Positionsleuchten-Leiste am Dach montieren und abdichten	Dekalin Dichtungsmasse (oben & unten) Weißer Kleber aus Kartusche (rechts & links)	28.11-29.11.2013
39a	Positionsleuchten-Leiste mit Dachhaut verbinden	Dekalin Dichtungsmasse	29.11.2013
39b	Positionsleuchten-Leiste seitliche Ecken montieren	Dekalin Dichtungsmasse	04.12.2013
40	Blenden an den Seitenteilen stirnseitig montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	12.11-13.11.2013
41	Regenrinne rechts mit Dachhaut montieren, abdichten	Schwarzes Dichtband	13.11-27.11.2013
42	Hecktür reinigen und einbauen	Dekalin Dichtungsmasse	8.11.2013
43	Abwasserkasten abdichten	Schwarzer Kleber aus Kartusche	30.12.2013

TruckCamper-Projekt

44	Tritstufe von unten abdichten		30.12.2013
45	Hub-Stützen montieren	Weißer Kleber aus Kartusche & Schrauben	04.12.-13.12.2013
45a	Halterungen entrostet und nachlackieren		04.12.-06.12.2013
45b	Halterungen montieren (Holzschrauben 6x50)	Weißer Kleber aus Kartusche	10.12.-12.12.2013
45c	Hubstützen entrostet, nachlackieren		12.12.-13.12.2013
45d	Hubstützen an die Halterungen montieren	Schrauben M10x30 Sichermuttern und Scheiben	13.12.2013
46	Markise seitlich montieren		05.12.2013
47	Dachreling montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	10.12.-12.12.2013
47a	Reling reinigen, Klebereste entfernen		10.12.-11.12.2013
47b	Halter auf Dach montieren	Schrauben & Weißer Kleber aus Kartusche	12.12.2013
47c	Reling ausrichten und festschrauben		12.12.2013
48	Senkrechte Abschluss leisten montieren	Kunststoffwinkelleiste geklebt	13.12.-17.12.2013
49	Waagrechte Abschluss leiste montieren	Dekalin Dichtungsmasse	17.12.2013
50	Kantenleiste rechts unten montieren	Dekalin Dichtungsmasse	20.12.2013
51	Kantenleiste links unten montieren	Dekalin Dichtungsmasse	21.12.2013
52	Auspuff des Stromaggregat montieren	Rohre schlitzen	19.12.-20.12.2013
53	Gummileisten seitlich hinten links & rechts aufkleben		30.12.2013
54	Klebestreifen zuschneiden und aufkleben		30.12.2013
55	Typ und Serien Nr. Vom Herd herausfinden	Anleitung besorgt	02.01.2013
56	Klappe für Dunstabzug reparieren	Mit Kabelbinder Bowdenzug befestigt	Jan.2014
57	Außenspiegel rechts erneuert		07.01.2014
58	Räder um montieren da Ventile nicht erreichbar	Ventil-Verlängerung eingesetzt	08.01.2014
29	Handbremse nachstellen		14.05.2014
60	Lenkungsämpfer defekt austauschen		April 2014

TruckCamper-Projekt

Seitenteil hinten links oben

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Oberteil, Holz mit GFK an den gelösten Stellen verkleben		06.09.2013
2	Oberteil, an der Dusch-Serviceklappe, mit dem Rahmen verkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	09.09.2013
3	PSP-Platte 1830x812x3 nach Maß und Vorlage anfertigen		11.09.2013
4	Fiberglasplatte am fehlenden Teil um die Außendusche herstellen		02.10.2013
5	Fiberglasplatten (alt und neu) auf PSP-Platte aufkleben	Campingkleber aus Kartusche	11.09-08.10.2013
6	Die neue schräge Seitenplatte aufkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	11.10.2013
7	Spalten elastisch ausfüllen	Weißer Kleber aus Kartusche	15.10.2013
8	Service Klappe Dusche einsetzen	Weißer Kleber aus Kartusche	02.10.2013
9	Außendusche einsetzen, Duscharmatur mit neuen Dichtungen anschließen, Dichtigkeit prüfen, mit Dekalin festschrauben	Dekalin	4.12-06.12.2013
10	Badfenster wieder einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	16.10.2013

Seitenteil hinten rechts oben

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Oberteil, defekte Holzplattenteile herausschneiden und durch entsprechende zugeschnittene PSP-Platten 3mm ersetzen	Campingkleber aus Kartusche	17.9.-24.9.2013
2	Oberteil, Holz mit Holzleim an den gelösten Stellen verkleben	Holzleim	27.09.2013
3	Oberteil an gereinigten Holzstreben aufkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	1.10.2013
4	Unterteil, defekte Holzplattenteile herausschneiden und durch entsprechende zugeschnittene PSP-Platten 3mm ersetzen	Campingkleber aus Kartusche	02.10-7.10.2013
5	Unterteil an gereinigten Holzstreben aufkleben	Weißer Kleber aus Kartusche – an der PSP-Platten Überlappung mit Campingkleber aus Kartusche	09.10.2013
6	Großes Seitenfenster Fenster wieder einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	17.10.2013

TruckCamper-Projekt

Dach rechts, lokaler Holzschaden

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Dachschaden mit Holzleim stabilisieren	Holzleim	
2	Dach mit Bitumen streichen		03.09-
3	Blechplatte über Schadstelle einsetzen		09.10.2013
4	Blechplatte mit Bitumen überstreichen		16.10-
5	Dachhaut flicken	Weißer Kleber aus Kartusche	13.11.2013
6	Dachhaut sauber aufziehen		25.11-27.11
7	Dachleiste mit Wasserablauf montieren und abdichten	Schwarzes Bitumen-Klebeband	27.11.2013

Body unter Gastank, lokaler Holzschaden

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Body mit Bitumen streichen		03.09-
2	Blechplatte über Schadstelle einsetzen		9.10.2013
3	Befestigungslöcher bohren, Schrauben einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	15.10.2013
4	Blechplatte mit Bitumen überstreichen		16.10-
5	Fugen zwischen Body und Außenwand mit Kleber auffüllen	Schwarzer Kleber	07.11.2013

TruckCamper-Projekt

Heck komplett

<i>Reihenfolge</i>	<i>Arbeitsfolge</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Start- & Enddatum</i>
1	Schadhafte Holzflächen heraustrennen und GFK abschleifen		10.09.-17.09.2013
2	PSP-Platten zuschneiden und einkleben	Campingkleber aus Kartusche	18.09.-20.09.2013
3	Fenster und Klappe ausschneiden		01.10.2013
4	Türrahmen von Kleberrückständen reinigen		29.10.2013
5	Türrahmen provisorisch einsetzen ob genug Freiraum	Holzunterlage eingesetzt	31.10.2013
6	Rückwand reinigen und anpassen	Überstände zugeschnitten	31.10.2013
7	Rückwand auf Holzstreben aufkleben	Weißer Kleber aus Kartusche	31.10.2013
8	Rückfenster von Kleberrückständen reinigen		30.10.2013
9	Rückfenster einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	5.11.2013
10	Tür einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	8.11.2013
11	Klappe von Kleberrückständen reinigen		12.11.2013
11a	Klappe mit neuen Schlössern versehen		12.11-13.11.2013
12	Klappe einsetzen	Dekalin Dichtungsmasse	13.11.2013
12a	Klappenhalter montieren		13.11.2013
13	Kabeldurchführung Heckkamera anpassen und abdichten Heckkamera anschließen, montieren und abdichten	Weißer Kleber aus Kartusche	07.11-5.12.2013
14	Handgriff montieren	Dekalin Dichtungsmasse	7.11.2013
15	Außenleuchte montieren	Dekalin Dichtungsmasse	05.12.2013
16	Rücklichter montieren	Dekalin Dichtungsmasse	13.11.2013
17	Steckdosen für Hubspindeln montieren	Dekalin Dichtungsmasse	8.11.2013
18	Hubspindeln montieren und abdichten	Weißer Kleber aus Kartusche	04.12-13.12.2013
19	Leisten montieren und abdichten	Seitlich über und unter Hubstützen	13.12-17.12.2013
20	Außensteckdose montieren und abdichten	Dekalin Dichtungsmasse	05.11-07.11.2013
21	Außenleiter montieren und abdichten	Weißer Kleber aus Kartusche	13.12.2013
22	Rückwand zu Trittstufe verfugen	Weißer Kleber aus Kartusche	29.11.2013
23	Profilleiste Rückwand zu Trittstufe montieren	Dekalin Dichtungsmasse	17.12.2013
46	Heckmarkise reinigen und montieren		27.11-11.12.2013
46a	Heckmarkise Schiene für Stoffeinzug montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	27.11.-04.12.2013
46b	Heckmarkise Halterung unten montieren	Weißer Kleber aus Kartusche	6.12.2013

TruckCamper-Projekt

46c	Heckmarkise reinigen und neuen Pull Strap einsetzen	Neuer Pull Strap	6.12.2013
46d	Markisenstoff in die Schiene einziehen und Halterung oben anschrauben		11.12.2013